







ISEI Montagens Eletroeletrônicas

Solicitação de materiais							
Item	Qtde.	Un.		Descrição			
	-400.01						
		1		1			
Requisitante		NON	AC.	NOME:			
		INOI	ЛЕ:	NOME:			
		ASS	5.:	ASS.:	ASS.:		
				•			
Autorização		NON	ΛΕ:	ASS.:			

ISEI Montagens Eletroeletrônicas

Av. Central, Nº 1500 São Paulo - SP

Relatório de testes de segurança do painel da escada rolante

a) Para a execução dos testes de continuidade o painel deve estar desenergizado (chave geral aberta).							
b) Os testes de continuidade devem ter como referência o ponto de entrada de aterramento no painel em X1.							
Nº Descrição Valor med	dido						
1 Continuidade entre PE e caixa do painel							
2 Continuidade entre PE e placa de montagem							
3 Continuidade entre PE e porta do painel							
4 Continuidade entre PE e motor							
5 Continuidade entre PE e fonte de alimentaçãoVcc							
6 Continuidade entre PE e a carcaça do inversor de frequência							
Teste de resistência de isolamento							
c) Para a execução dos testes de resistência de isolamento o painel deve estar desenergizado (chave geral aberta).							
Nº Descrição Valor med	dido						
Resistência de isolamento entre as fase R e PE							
2 Resistência de isolamento entre as fase S e PE							
Resistência de isolamento entre as fase T e PE							
4 Resistência de isolamento entre as fase R e S							
5 Resistência de isolamento entre as fase S e T							
6 Resistência de isolamento entre as fase T e R							
Teste de tensão d) Após os registros das medidas de continuidade e resistência de isolamento, o(s) montador(es) deve(rão) avisar ao chefe							
do setor que o painel está pronto para se energizado, possibilitando prosseguir com os testes de tensão							
Nº Descrição Valor med	dido						
1 Medida de tensão entre a fase R e Neutro							
2 Medida de tensão entre a fase S e Neutro							
Medida de tensão entre a fase T e Neutro							
4 Medida de tensão entre as fase R e S							
5 Medida de tensão entre as fase S e T							
6 Medida de tensão entre as fase T e R							
000500400550 050 410							
OBSERVAÇÕES GERAIS 1. O serviço deve ser desenvolvido de acordo com as normas técnicas específicas e a legislação brasileira em vigor; 2. Utilize os EPIs necessários para o trabalho a ser executado.							
2. Canzo do El lo ficicadando para o trabalho a del executado.							
NOME: NOME:	NOME:						
EXECUTANTE ASSINATURA: ASSINATURA:							
DATA DO TÉRMINO:							
VALIDAÇÃO NOME:							
ASSINATURA: DATA:	/ /						

ISEI Montagens

Eletroeletrônicas

Av. Central, Nº 1500 São Paulo - SP

Checklist de funcionamento (escada rolante)

Testes com o motor desconectado Νo Descrição Verificado Q0 desliga a alimentação geral? 1 Sim () / Não () 2 Q1 desliga a alimentação do inversor de frequência? Sim () / Não () 3 Q2 desliga a alimentação da fonte 24Vcc? Sim () / Não () 4 A lâmpada H3 apaga quando Q3 é desligado? Sim () / Não () Desligando Q1 o contator auxiliar D1 desliga e acende H1? Sim () / Não () 5 Pressionando S0 o contator auxiliar D1 desliga e acende H1? 6 Sim () / Não () Pressionando S2 a saída Q1 do relé A1 liga? Sim () / Não () 7 8 A lâmpada H2 acende? Sim () / Não () Pressionando S1 a saída Q2 do relé A1 desliga? 9 Sim () / Não () 10 A lâmpada H2 apaga? Sim () / Não (Estando a saída Q1 do relé A1 e H2 ligados, ao acionar o sensor S3 liga a 11 Sim () / Não () saída Q2 do relé A1? Desacionando o sensor S3, após 30 segundos desliga a saída Q2 do relé 12 Sim () / Não () A1? Testes com o motor conectado 17 Pressionando S2 o motor M1 gira em baixa velocidade? Sim () / Não () Pressionando S1 desliga o motor M1? 18 Sim () / Não () 19 Acionando o sensor S3 o motor gira em alta velocidade? Sim () / Não () Ao desacionar o sensor S3, após 30 segundos o motor volta para baixa 20 Sim () / Não () velocidade? 21 Pressionando S0 o motor M1 desliga? Sim () / Não () **Observações Gerais** a) O serviço deve ser desenvolvido de acordo com as normas técnicas específicas e a legislação brasileira em vigor; b) Utilize os EPIs necessários para o trabalho a ser executado. NOME: NOME: **Executante** ASS.: ASS.: DATA DO TÉRMINO: NOME: Validação ASSINATURA: DATA: