







# ISEI Montagens Eletroeletrônicas

Solicitação de materiais					
Item	Qtde.	Un.		Descrição	
	-400.01				
		1		1	
Requisitante		NON	AC.	NOME:	
		INOI	ЛЕ:	NOME:	
		ASS	5.:	ASS.:	
				•	•
Autorização		NON	ΛΕ:	ASS.:	

# ISEI Montagens Eletroeletrônicas

Av. Central, Nº 1500 São Paulo - SP

### Relatório de testes de segurança do painel do portão basculante

	111	siatorio de testes de segurariça do p	balliel do portao bascularite					
		Teste de continui	dade					
a) F	Para a execuçã	o dos testes de continuidade o painel deve estar o	lesenergizado (chave geral aberta).					
Nº		Descrição	Valor medido					
1	Continuidad	le entre PE e caixa do painel						
2	Continuidad	le entre PE e placa de montagem						
3	Continuidad	le entre PE e porta do painel						
4	Continuidad	le entre PE e motor						
5	Continuidad	le entre PE e fonte de alimentaçãoVcc						
		Teste de resistência de	isolamento					
c) F	ara a execuçã	o dos testes de resistência de isolamento o painel	deve estar desenergizado (chave geral aberta).					
Nº		Descrição	Valor medido					
1	Resistência	de isolamento entre as fase R e PE						
2	Resistência	de isolamento entre as fase S e PE						
3		de isolamento entre as fase T e PE						
4	Resistência	de isolamento entre as fase R e S						
5	Resistência	de isolamento entre as fase S e T						
6	Resistência	de isolamento entre as fase T e R						
			colamento, o(s) montador(es) deve(rão) avisar ao chefe					
Nº	lo setor que o p	painel está pronto para se energizado, possibilitano  Descrição	Valor medido					
1	Medida de t	ensão entre a fase R e Neutro	Valor medido					
2		ensão entre a fase S e Neutro						
3		ensão entre a fase T e Neutro						
4	Medida de tensão entre as fase R e S							
5	Medida de tensão entre as fase S e T							
6								
	l							
OBSERVAÇÕES GERAIS  1. O serviço deve ser desenvolvido de acordo com as normas técnicas específicas e a legislação brasileira em vigor;  2. Utilize os EPIs necessários para o trabalho a ser executado.								
EXECUTANTE		NOME:	NOME:					
		ASSINATURA:	ASSINATURA:					
		DATA DO TÉRMINO:						
VALIDAÇÃO NOME:								
		ASSINATURA:	<b>DATA:</b> //					

## ISEI Montagens Eletroeletrônicas

Av. Central, Nº 1500 São Paulo - SP

### Checklist de funcionamento (portão)

#### Testes com o motor desconectado.

Testes com o motor desconectado.								
No		Verificado						
1	Q0 desliga	a a alimentação geral?	Sim ( ) / Não ( )					
2	Q1 desliga	a a alimentação do motor?		Sim ( ) / Não ( )				
3	Q2 desliga	a a alimentação da fonte 24Vcc?		Sim ( ) / Não ( )				
4	Pressionar	ndo S0 o contator auxiliar D1 desliga e pisca	H1 e H2?	Sim ( ) / Não ( )				
5	Desligando	Desligando Q1 o contator auxiliar D1 desliga e pisca H1 e H2?						
6	Estando a	lâmpada H3 acesa, ao desligar Q2 a lâmpad	da H3 apaga?	Sim ( ) / Não ( )				
7	Estando a	lâmpada H3 acesa, ao desligar Q3 a lâmpad	da H3 apaga?	Sim ( ) / Não ( )				
8	Pressionar	ndo S1 o contator K1 liga?		Sim ( ) / Não ( )				
9	Estando K	1 ligado o sinalizador sonoro H4 emite som?	Sim ( ) / Não ( )					
10	Acionando	o sensor S3 desliga o contator K1 e o sinali.	zador H4?	Sim ( ) / Não ( )				
11	Pressionar	ndo S2 o contator K2 liga?		Sim ( ) / Não ( )				
12	Estando K	2 ligado o sinalizador sonoro H4 emite som?		Sim ( ) / Não ( )				
13	Acionando	o sensor S4 desliga o contator K2 e o sinali.	Sim ( ) / Não ( )					
14	Estando o	contator K2 ligado, acionando o sensor S5 c	Sim ( ) / Não ( )					
15	Estando K	1 ligado, ao pressionar S0 o contator K1 des	liga?	Sim ( ) / Não ( )				
16	Estando K	2 ligado, ao pressionar S0 o contator K2 des	liga?	Sim ( ) / Não ( )				
Testes com o motor conectado								
17	Pressionar som ?	sionando S1 liga o motor M1 no sentido horário, H1 acende H4 emite ?						
18	Pressionar	ndo S0 desliga o motor M1, a lâmpada H1 e	Sim ( ) / Não ( )					
19	Pressionar emite som	ndo S2 liga o motor M1 no sentido anti horári ?	Sim ( ) / Não ( )					
20	Pressionar	ndo S0 desliga o motor M1, a lâmpada H2 e	o sonoro H4?	Sim ( ) / Não ( )				
21	Estando M	11 ligado, sentido horário, ao acionar S3 desl	iga o motor?	Sim ( ) / Não ( )				
22	Estando M	11 ligado, sentido anti horário, ao acionar S4	desliga o motor?	Sim ( ) / Não ( )				
23		Estando M1 ligado, sentido anti horário, ao acionar S5 inverte o sentido de rotação do motor?		Sim ( ) / Não ( )				
Observações Gerais  a) O serviço deve ser desenvolvido de acordo com as normas técnicas específicas e a legislação brasileira em vigor;  b) Utilize os EPIs necessários para o trabalho a ser executado.								
Executante		NOME:	NOME:					
		ASS.:	ASS.:					
		DATA DO TÉRMINO:						
Validação		NOME:						
		ASSINATURA:	D	ATA:				